

Отчет

управляющей компании по договору управления о выполненных за отчетный период
работах(услугах)

1.Основная информация

1.1. Отчетный период -2022г

1.2. Управляющая организация -ООО «УК «Наш дом»

1.2.1. Лицензия № 074000169 от 09.04.2015 ГЖИ Челябинской области продлена до 13.01.2028г
Решением от 31.10.2022г

1.3. Основание – Протокол № 1 ОСС от 28.02.2008г

1.4. Договор управления от 01.03.2008г

1.5. Срок действия договора -5лет (с пролонгацией)

2.Информация О МКД

2.1. Общие сведения

1	Адрес МКД	Челябинск, ул.Захаренко,1в
2	Год постройки	2007
3	Степень износа по данным технического учета и % износа фактический	-
4	Год последнего капитального ремонта	-
5	Количество этажей	10
6	Наличие подвала	имеется
7	Наличие технического этажа	-
8	Количество квартир	109
9	Количество нежилых помещений, не входящих в состав ОИ	-
10	Строительный объем	26149куб.м
11	Общая площадь дома	5915,9кв.м
12	Площадь жилых помещений	5915,9кв.м
13	Площадь нежилых помещений	-
14	Площадь мест общего пользования	1429,1кв.м
15	Площадь земельного участка, кадастровый номер	-

2.2. Техническое состояние МКД

	Конструктивные элементы	материал	Техническое состояние
1	2	3	4
1	фундамент	ФБС	удовлетворительное
2	Наружные стены	ж/б панели	удовлетворительное
3	Перегородки	ж/б панели,кирпич	удовлетворительное
4	Перекрытия	ж/б плиты	удовлетворительное
5	Кровля	безрулонная с внутренним водостоком	удовлетворительное
6	Полы	бетонные,	удовлетворительное
7	Проемы: окна, двери	стеклопакет, дерево, метал.	удовлетворительное
8	Отделка внутренняя	окраска	удовлетворительное
9	Отделка наружная	окраска	удовлетворительное
10	Оборудование жилых помещений:		
	электроплиты		имеется
	сантехническое: мойка, ванна, душ и др.		имеется
	сети слаботочные: телефон, радио, интернет		имеется
11	лифт	3	имеется
12	вентиляция		имеется

13	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для коммунальных услуг:		
	электроснабжение	есть	удовлетворительное
	ХВС и ВО	есть	удовлетворительное
	ГВС	есть	удовлетворительное
	отопление	есть	удовлетворительное
	конвекторы	есть	удовлетворительное
14	Крыльцо	есть	удовлетворительное

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. Статья «Содержание и ремонт жилого помещения»

Задолженность на 01.01.2022	499254 руб
начислено	2497341 руб
оплачено	2630703 руб
Задолженность на 31.12.2022	365892 руб

3.2. Доход от сдачи в аренду общего имущества – не сдавалось

3.4. Должники

№ п/п	Период образования задолженности	Принятые меры	Сумма оплат, руб
1	2	3	4
1	2022	Претензионная работа. Испол. про-во	297254

4. Выполненные работы и затраты по управлению МКД

4.1. Фактические затраты по статье «Содержание и ремонт жилого помещения»

№ п/п	Содержание Затраты	сумма, руб
1	Выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества (в т.ч. абонент. договор, материалы, оборудование)	1232158
2	Выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества, электросетей, лифтового оборудования (абонент. договор тек. ремонт)	234797
3	Выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества, сантехнические работы (абонент. договор, тек. ремонт)	279340
	Итого	1746295

5. Сведения о выполнении плана работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД

№ п/п	Вид работ (услуг)	Основание для проведения работ	Срок выполнения работ (услуг)	Факт выполнения/ период	Причина отклонения
1	2	3	4	5	6
1	Осмотр состояния общего имущества МКД: проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений, состояния помещений подвалов, входов в подвалы, приемков, входов на кровлю	Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. N 290	1р/неделю	Оказано	-
2	Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них.	-«-»	1р/неделю	оказано	-
3	Работы по дератизации, дезинсекции	-«-»	2 и 3 кв.	Оказано	-
4	Осмотр каналов вентиляции	-«-»	1 раз/3год	2021	-
5	Осмотр конструктивных элементов МКД	-«-»	2р/год	Оказано	-
6	Проверка и очистка воронок системы внутреннего водостока	-«-»	по необходимости	Оказано	-
7	Устранение подтопления подвальных помещений	-«-»	по	Оказано	-

			необходимости		
8	Проведение поквартирных осмотров по эксплуатируемому жилонудому	-«-	постоянно	Оказано	-
9	Очистка балконных козырьков от снега	-«-	1,4 кв./6 шт.	Оказано	-
10	Частичный ремонт кровли	-«-	3 кв.	Оказано	-
11	Ремонт межпанельных швов по заявкам собственников	-«-	1 – 4 кв./42 м.пог.	Оказано	-
12	Осмотр и ремонт дверей тамбуров в подъезде	-«-	6 шт.	Оказано	-
13	Осмотр и ремонт решеток отсекаелей	-«-	1-4 кв.	Оказано	-
14	Осмотр состояния элементов благоустройства и придомовой территории	-«-	1р/месяц	Оказано	-
15	Ремонт и окраска малых форм	-«-	2 кв.	Оказано	-
16	Окраска тамбуров подъезда №1, 2, 3	-«-	2 кв.	Оказано	-
17	Окраска металлических дверей мусорокамер и подвальных помещений	-«-	3 кв. 6шт.	Оказано	-
18	Замена экранов кабельных каналов лестничных площадок в подъездах	-«-	1 - 4 кв./2 шт.	Оказано	-
19	Обследование выпуска трубопровода водоотведения	-«-	3 кв. 3 шт.	Оказано	-
20	Замена канализационного выпуска 1, 3 подъезда	-«-	3 кв.	Оказано	-
21	Замена запорной арматуры системы отопления в квартирах	-«-	1-4 кв. 6 шт.	Оказано	-
22	Снятие и контроль показаний ОДПУ отопления МКД	-«-	ежедневно	Оказано	-
23	Снятие и контроль показаний ОДПУ ХВС МКД	-«-	1р/месяц	Оказано	-
24	Подготовка систем к отопительному сезону 2022 - 2023г.	-«-	2кв.	Оказано	-
25	Осмотр состояния трубопроводов и запорной арматуры, при необходимости устранение видимых неисправностей	-«-	3р/неделю	Оказано	-
26	Замена манометров на ИТП	-«-	1-4 кв. 4 шт.	Оказано	-
27	Контроль работоспособности запорной арматуры (включением,выключением)	-«-	1р./ в 3месяца	Оказано	-
28	Поверка/замена манометров на узлах ИТП	-«-	2шт	Оказано	-
29	Ревизия КИПиА систем ХВС и отопления	-«-	2кв.	Оказано	-
30	Ревизия и восстановление изоляции трубопроводов	-«-	1 – 4 кв. 3 п.м	Оказано	-
31	Очистка фильтра ХВС на водомерном узле	-«-	1р/месяц	Оказано	-
32	Очистка фильтра рециркуляции ГВС	-«-	1р/месяц	Оказано	-
33	Замена запорной арматуры ХГВС по подвалу	-«-	1-4 кв. 6 шт.	Оказано	-
34	Замена запорной арматуры на системе отопления по подвалу	-«-	1-4 кв. 5 шт.	Оказано	-
35	Спил аварийного дерева и вывоз на полигон ТБО	-«-	2 кв.	Оказано	-
36	Осмотр электро-щитков, ВРУ, внешний осмотр электрооборудования, кабельных линий	-«-	1р/в неделю	Оказано	-
37	Проверка работоспособности осветительных приборов	-«-	1р/в неделю	Оказано	-
38	Измерение температуры токопроводящих конструкций, разъемов, соединений (бесконтактным измерителем), маркировка элементов электроустановок, токоведущих проводников, нулевых, рабочих и защитных проводников, выводы аппаратов в соответствии ПУЭ, проверка состояния предохранительных разъединителей, протяжка соединительных зажимов.	-«-	4р/год	Оказано	-
39	Восстановление работоспособности осветительных приборов освещения, замена ламп	-«-	24 шт.	Оказано	-
40	Обслуживание электрощитков, ВРУ	-«-	1р/месяц	Оказано	-
41	Перемещение/добавление элементов систем	-«-	по заявке	Оказано	-

	(розеток, эл.оборудования, выключателей и т.п...)		1 шт.		
42	Замена автоматического выключателя	-«-	по заявке 2 шт	Оказано	-
43	Установка светильника фото-акустического LED	-«-	2 шт	Оказано	-
44	Установка/замена прожектора LED на фасаде МКД	-«-	1 шт.	Оказано	-
45	Мероприятия по пожарной безопасности, обеспечение вспомогательных помещений средствами пожаротушения.	-«-	1р/год	Оказано	-
46	Аварийное обслуживание по заявкам	Журнал заявок	4 шт.	Оказано	-
47	Выполнение заявок по обращениям собственников	Журнал заявок	56 шт.	Оказано	-
48	Страхование лифтов	-«-	3 шт. 3 кв.	Оказано	-
49	Освидетельствование лифтов	-«-	3 шт. 4 кв.	Оказано	-

6.Сведения о выполнении плана работ по содержанию мест общего пользования МКД

№ п/п	Вид работ (услуг)	Основание для проведения работ	Периодичность выполнения	Факт выполнения/ Период	Причина отклонения
1	2	3	4	5	6
1	Мытье окон	ПП №290 от 03.04.2013 и ДУ от 01.03.2008	1 раз/год	Оказано	-
2	Влажное подметание лестничных площадок и маршей 2х нижних этажей	-	3р/неделю	Оказано	-
3	Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2х этажей	-	1р/неделю	Оказано	-
4	Мытье пола кабины лифта	-	3р/неделю	Оказано	-
5	Влажная протирка стен, дверей, плафонов и кабины лифта .	-	1р/месяц	Оказано	-
6	Мытье лестничных площадок и маршей 2х нижних этажей	-	12р/месяц	Оказано	-
7	Мытье лестничных площадок и маршей выше 2х этажей	-	4р/месяц	Оказано	-
8	Обметание пыли с потолков	-	1р/год	Оказано	-
9	Влажная протирка стен, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, электро-шкафов и слаботочных устройств, п/ящиков	-	1р/год	Оказано	-
10	Влажная протирка отопительных приборов. подоконников	-	1р/месяц	Оказано	-
11	Уборка площадок перед подъездом	-	5р/неделю	Оказано	-
12	Подметание свежеснеговывающего снега толщ. до 2см в дни снегопада	-	1р/сутки	Оказано	-
13	Сдвигание свежеснеговывающего снега толщ.более 2см во время снегопада	-	Через 3час.	Оказано	-
14	Подметание территории в дни без снегопада	-	1р/в 3 суток	Оказано	-
15	Сдвигание свежеснеговывающего снега в дни сильного снегопада	-	2р/ в сутки	Оказано	-
16	Очистка территории от наледи и льда	-	1р/в 3 суток	Оказано	-
17	Механизированная очистка территории от снега	-	1, 4 кв.	1, 4 кв. Оказано	-
18	Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами	-	1р/сутки	Оказано	-
19	Очистка урн от мусора	-	1р/сутки	Оказано	-
20	Подметание территории в дни без осадков и дни с осадками до 2см	-	1р/сутки	Оказано	-
21	Подметание территории в дни без осадков и дни с осадками более 2см	-	1р/в 2суток	Оказано	-
22	Уборка газонов	-	1р/ в 2суток	Оказано	-

23	Кошение травы на придомовой территории	-	2-3кв	Оказано	-
----	--	---	-------	---------	---

7.Сведения о нарушении договора управления – нет

8.Виды коммунальных услуг в целях содержания общего имущества

№ п/п	Вид услуги	Периодичность	Документ	Соответствие объему и качеству	Сумма затрат, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электрэнергия	365дней	Правила предоставления коммунальных услуг № 354 от 06.05.2011г	Соответствует	76056
2	ХВС и ВО	365дней	Правила предоставления коммунальных услуг № 354 от 06.05.2011г	Соответствует	0

9.Расчеты с РСО по договорам

№ п/п	Вид коммунальной услуги	Поставщик	Начислено РСО, руб.	Оплачено УК, руб.	Начислено собственникам, руб.	Оплачено собственниками, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Электрэнергия	ООО «Уралэнергосбыт»	76056	76056	118490	118820
2	ХВС и ВО	МУП ПОВВ	568850	568850	575928	662977
		итого	644906	644906	694418	781797

10. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг – отсутствуют

11.Сведения о фактах изменения перечня работ, (услуг) по надлежащему содержанию и ремонту управлению – отсутствуют

12. Сведения о начисленных и поступивших суммах на капитальный ремонт общего имущества в МКД, а также суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям:

12.1. Способ формирования фонда капитального ремонта, дата и реквизиты общего собрания собственников по выбору способа формирования фонда: фонд формируется на счете регионального оператора. Общее собрание собственников не проводилось.

13.Сведения о взысканиях, Штрафах и иных санкциях в отношении управляющей компании со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора -отсутствуют

14.Рекомендации на следующий отчетный период:

Планы работ на 2023 год			
№	Мероприятия	Количество	План
1	Ремонт фасадных плит	По факту	2-3 кв.
2	Подготовка систем к отопительному сезону 2023-24гг.		2-3 кв.
3	Ремонт участка трубопровода водоотведения по подвалу, ревизия раструбов.	10-15 п.м/ 6 шт.	2-3 кв.
4	Замена кранов шаровых Ду-150мм на ИТП	1 шт.	2-3 кв.
5	Поверка/замена манометров на узлах ИТП	2 шт.	2-3 кв.
6	Замена кранов шаровых Ду-15/20мм на системе отопления	2 шт.	2-3 кв.
7	Замена кранов шаровых Ду-15/20мм на системе ХГВС	10 шт.	2-3 кв.
8	Ремонт станции повышения давления воды (3 насоса)	1шт.	2-3 кв.
9	Ремонт светильников наружного освещения (замена ламп)	По факту	1-4 кв.
10	Ремонт выключателей	По факту	1-4 кв.
11	Ремонт светильников внутреннего освещения (замена ламп)	По факту	1-4 кв.
12	Ревизия этажных электрических щитков	По факту.	1-4кв.
13	Частичный ремонт кровли, гидроизоляция фановых труб, шахт вентиляции	По факту	2-3 кв.

14	Замена люков выхода на кровлю.	3 шт.	2 кв.
15	Ремонт межпанельных швов	125 п.м.	2-3 кв.
16	Окраска фасада первого этажа	По факту.	2-3 кв.
17	Ремонт гидроизоляции козырьков входных групп	3 шт.	2-4 кв.
18	Ремонт дверей тамбура	6 шт.	2-4 кв.
19	Ремонт выпусков трубопровода водоотведения	1 шт.	2-4 кв.